



M.I.

«Капитальный ремонт МБОУ «Калининская школа Первомайского района Республики Крым», расположенного по адресу: 296314, Республика Крым, Первомайский район, с. Калинино, ул. Ленина, 1-А

| № п/п                                             | Виды работ                                                                                                                                                          | Ед. изм. | Кол-во | апрель  |  |             |             | май         |             |             |             | июнь        |             | июль        |             | август      |             | сентябрь    |             | октябрь     |             |             |             | ноябрь      |             |             | декабрь     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                   |                                                                                                                                                                     |          |        | 2022    |  |             |             | 2022        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 2022        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                                                   |                                                                                                                                                                     |          |        |         |  | 13.04-20.04 | 21.04-30.04 | 01.05-07.05 | 08.05-15.05 | 16.05-21.05 | 22.05-31.05 | 01.06-07.06 | 08.06-14.06 | 15.06-21.06 | 22.06-30.06 | 01.07-07.07 | 08.07-14.07 | 15.07-21.07 | 22.07-31.07 | 01.08-07.08 | 08.08-15.08 | 16.08-23.08 | 24.08-31.08 | 01.09-07.09 | 08.09-15.09 | 16.09-23.09 | 24.09-30.09 | 01.10-06.10 | 07.10-13.10 | 14.10-20.10 | 21.10-27.10 | 28.10-03.11 | 04.11-10.11 | 11.11-17.11 | 18.11-24.11 | 25.11-01.12 | 02.12-08.12 | 09.12-15.12 | 16.12-22.12 |
| Кассовый план финансирования объекта (62 364 000) |                                                                                                                                                                     |          |        | 415 510 |  |             |             | 3 278 550   |             |             |             | 7 791 424   |             | 8 909 598   |             | 8 755 014   |             | 14 057 686  |             | 11 073 000  |             |             |             | 6 065 170   |             |             | 2 018 049   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 1                                                 | Подготовительные работы                                                                                                                                             |          |        |         |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                                                   | Обустройство рабочих мест: ограждение территории, подключения к существующим инженерным сетям.                                                                      |          |        |         |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 2                                                 | Раздел 1. Монтажные работы                                                                                                                                          |          |        |         |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 1                                                 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов                                                                                     | м2       | 1488   |         |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 2                                                 | Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков                                                                        | м3       | 8,52   |         |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 3                                                 | Зачистка стяжки                                                                                                                                                     | м2       | 463,3  |         |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 4                                                 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах                                                                                         | шт       | 68     |         |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 5                                                 | Разборка кирпичных перегородок                                                                                                                                      | м2       | 66,2   |         |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 6                                                 | Демонтаж обшивки стен                                                                                                                                               | м2       | 1314   |         |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 7                                                 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток                                                                                                       | м2       | 153,5  |         |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 8                                                 | Разборка покрытий полов: дощатых                                                                                                                                    | м2       | 1753   |         |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 9                                                 | Демонтаж потолков                                                                                                                                                   | м2       | 780,2  |         |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 10                                                | Разборка покрытий полов: из керамических плиток                                                                                                                     | м2       | 46,8   |         |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 11                                                | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных                                                                                                        | м2       | 3969   |         |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 3                                                 | Раздел 2. Монтаж стен, перегородок, перемычек                                                                                                                       |          |        |         |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 12                                                | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий                                                                                                     | т        | 0,14   |         |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 13                                                | Кладка перегородок из газобетонных блоков на клею толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м48                                                                        | м2       | 48,6   |         |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 14                                                | Устройство перемычек (бетонных)                                                                                                                                     | м3       | 0,2    |         |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 15                                                | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией  | м2       | 114,7  |         |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 16                                                | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией | м2       | 56,7   |         |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 17                                                | Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен                                                                                                               | м3       | 1,59   |         |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 18                                                | Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах                                                                                                               | м2       | 54     |         |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 4                                                 | Раздел 3. Заполнение проемов                                                                                                                                        |          |        |         |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 19                                                | Установка подоконных досок из ПВХ и отливов                                                                                                                         | м        | 200    |         |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 20                                                | Установка блоков из ПВХ                                                                                                                                             | м2       | 124,6  |         |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 21                                                | Установка металлических дверных блоков                                                                                                                              | м2       | 11,01  |         |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 22                                                | Установка противопожарных дверей:                                                                                                                                   | м2       | 49,44  |         |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 5                                                 | Раздел 4. Полы                                                                                                                                                      |          |        |         |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 23                                                | Устройство тепло- и звукоизоляции насыпной: керамзитовой                                                                                                            | м3       | 667,5  |         |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 24                                                | Проливка цементным молочком, пароизоляция пленкой                                                                                                                   | м2       | 1753   |         |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |

|    |                                                                                                                                                  |     |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 23 | неглазурованных керамических для полов одноцветных                                                                                               | м2  | 975   |
| 26 | (Тип пола 4, 5, 8 ) Устройство покрытий из линолеума на клее                                                                                     | м2  | 1127  |
| 27 | (Тип пола 9 ) Устройство покрытий: дощатых толщ. 36 мм                                                                                           | м2  | 170,1 |
| 28 | Устройство плинтусов: из плиток керамических                                                                                                     | м   | 687,5 |
| 29 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных:                                                                                                         | м   | 764,3 |
| 30 | Облицовка лестничных маршей                                                                                                                      | м2  | 36,06 |
| 6  | Раздел 5. Внутренняя отделка                                                                                                                     |     |       |
| 31 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг>                                                                                                  | м2  | 2064  |
| 32 | Шпатлевка, окраска потолков                                                                                                                      | м2  | 207,6 |
| 33 | Сплошное выравнивание штукатурки стен                                                                                                            | м2  | 3970  |
| 34 | Шпатлевка стен                                                                                                                                   | м2  | 3826  |
| 35 | Окраска стен                                                                                                                                     | м2  | 3603  |
| 36 | Оклейка стен обоями                                                                                                                              | м2  | 250,2 |
| 37 | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями                                                                           | м2  | 144   |
| 38 | Гладкая облицовка стен плитками керамическими                                                                                                    | м2  | 340,2 |
| 39 | Откосы (ГКЛ, шпатл, окраска)                                                                                                                     | м2  | 95    |
| 7  | Раздел 6. Кровля                                                                                                                                 |     |       |
| 40 | Монтаж кровли из профилированного листа                                                                                                          | м2  | 1465  |
| 41 | Устройство водосточной системы                                                                                                                   | м/п | 414   |
| 8  | Раздел 7. Наружная отделка                                                                                                                       |     |       |
| 42 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 50 мм                                              | м2  | 1780  |
| 43 | Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе: стен по утеплителю | м2  | 198,4 |
| 9  | Раздел 8. Крыльца, навесы, ограждение лестницы, пандус                                                                                           |     |       |
| 44 | Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами                                                                                  | м2  | 35,3  |
| 45 | Монтаж козырьков К-1; К-2; К-3                                                                                                                   | м2  | 39,26 |
| 46 | Устройство пандуса                                                                                                                               | м/п | 22,4  |
| 10 | Водоснабжение и водоотведение                                                                                                                    |     |       |
|    | Раздел 1. Демонтажные работы                                                                                                                     |     |       |
| 47 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм                                                                         | м/п | 55    |
| 48 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм                                                                        | м/п | 90    |
| 49 | Снятие смесителя: без душевой сетки                                                                                                              | шт  | 32    |
| 50 | Демонтаж: моек                                                                                                                                   | шт  | 6     |
| 51 | Демонтаж: умывальников и раковин                                                                                                                 | шт  | 26    |
| 52 | Демонтаж: унитазов и писсуаров                                                                                                                   | шт  | 13    |
| 53 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм                                                                             | м/п | 360   |
|    | Раздел 2. Система водоснабжения                                                                                                                  |     |       |
| 54 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм                                                     | м/п | 260   |
| 55 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм                                                     | м/п | 55    |
| 56 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм                                                     | м/п | 40    |
| 57 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм                                                     | м/п | 2     |
| 58 | Изоляция                                                                                                                                         | м/п | 357   |
|    | Раздел 3. Система водоотведения                                                                                                                  |     |       |
| 59 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм                                                         | м/п | 55    |
| 60 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм                                                        | м/п | 90    |
| 61 | Смена: трапов диаметром до 100 мм                                                                                                                | шт  | 2     |
| 62 | Установка моек: на одно отделение                                                                                                                | шт  | 6     |
| 63 | Установка умывальников                                                                                                                           | шт  | 26    |
| 64 | Установка унитазов                                                                                                                               | шт  | 13    |
|    | Раздел 3. Пожарный водопровод                                                                                                                    |     |       |
| 65 | Установка дверных блоков: шкафных                                                                                                                | шт  | 8     |
| 66 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм (футляр)                                     | м/п | 2,8   |
| 67 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм                                               | м/п | 120   |
| 68 | Огрунтовка окраска металлических поверхностей                                                                                                    | м2  | 18,84 |
| 11 | Отопление                                                                                                                                        |     |       |
|    | Раздел 1. Демонтажные работы                                                                                                                     |     |       |
| 69 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: из стали диаметром: до 100 мм                                          | м/п | 960   |

[illegible]